



Lengyel Lehel

5362 Tiszaörs, Rákóczi út 55/D

Adószám: 79693732-2-36

E-mail: lengyellehelpalyazat@gmail.com

Projektazonosító: 3159504812

Ügyfél-azonosító: 1004115787

Z á r ó s z a k m a i b e s z á m l ó

Kedvezményezett (beruházó):

LENGYEL LEHEL családi gazdálkodó

Projekt címe:

LENGYEL LEHEL TISZA/7689 VÍZIKÖNYVI SZÁMÚ ÖNTÖZŐTELEP KUNMADARAS 0379/1 ÉS 0377/1 HRSZ.-Ú INGATLANAIT ÉRINTŐ ÖNTÖZŐTELEP KORSZERŰSÍTÉS

Projekt azonosító száma: 3159504812

Projekt elszámolható költség összege: 103 882 847 Ft

Támogatás összege: 51,94 millió Ft

Támogatás intenzitása: 50%

Projekt tartalma: öntözőrendszer kiépítése, eszköz/gépvásárlás

Megvalósítás helyszíne:

-Öntözött terület: Kunmadaras 379/1; 377/1 hrsz-en összesen 38,8 ha

-Öntözőrendszer kiépítése: 0412; 0384/2; 0380; 0382; 0383; 377/1; 378; 379,1 hrsz ingatlanon

Összes évi vízmennyiség igény: 46,591 m³

Művelési ág: szántó (zöldség és szántóföldi növények)

Tervezett kezdési időpont: 2021.02.01.

Tervezett befejezési időpont: 2023.01.31

Támogató: - Magyarország Kormánya,

- Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

Tervezett mérföldkövek száma: 2 Megvalósított mérföldkövek száma: 1

Elszámolt projektköltségek összege (Ft): 103 882 847? Igényelt támogatási összeg (Ft): 51 941 422

Megvalósított tevékenységek bemutatása

Építési tevékenység:

1. Az öntözőgépek megtáplálásához földalatti KM-PVC vagy KPE csővezeték épült ki a részletes helyszínrajzon jelölt nyomvonalon 18 984 841 Ft.
2. Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése történt kézi erővel 10 644 952 FT
3. A vízkivételi műtárgy az Tiszafüredi III.-IV. csatorna 2+000 cskm. jp.-ra épült. A mederfenéken 3 m szélességben, valamint a rézsún 25 cm vastagságban vízépítési terméskő burkolatot építettünk. A meder rézsújával közel megegyezően monolit vb. előfej épült, amelyre a durva és a finom gerebrácsot építettünk be. A monolit előfej felső részére életvédelmi korlátot helyeztünk el, illetve a felső, vízszintes részére nyitható taposó lemez

került elhelyezésre (ezt felnyitva válik tisztíthatóvá a finom-gerebrács). Az előfej és az akna közé NA600 karimás műanyag csőszakaszt építettünk 10 458 082 Ft. Szivattyús vízkivételi mű létesült 2 250 000 Ft.

4. Szivattyús vízkivételi művek létesítése történt 2 250 000 Ft.

Az építési tevékenység zárófejezeteként a műszaki átadás-átvételi eljárás megtörtént, a jegyzőkönyv elkészült. A résztvevők a beruházás megvalósítását elfogadták. A munkaterület az üzemképes öntöző rendszerrel visszakerült a beruházó használatába. Időpontja 2022. 06.29.

Eszközbeszerezési tevékenység

1 db CP2-S JELŰ ÖNTÖZŐBERENDEZÉS 24 361 256 Ft és 1 db CP1-S JELŰ ÖNTÖZŐBERENDEZÉS 22 002 725 Ft, Csőbúvár szivattyú 3 903 500 Ft, 1 db Vezérlőszekrény 2 050 750 0 50 Ft, 0106 Lineár körforgó berendezések építése 564 fm 4 032 600 0 50 FT.

Tervezés

Az öntözőrendszer nem építési engedélyköteles tevékenység. A tervező (k) vízjogi létesítési engedélyt készítettek, az engedély megérkezett. Az átadás-átvétel után beadtuk a vízjogi üzemeltetési engedélykérelmet. 1 050 000 Ft

Műszaki ellenőri tevékenység.

A műszaki ellenőr (ök.) a projekt kezdetétől részt vettek a projekt előkészítésében, ellenőrzésében, értékelésében. Ellenőrizték a felmérési naplókat, a számlákat és a számlarészletezőket.

Az építési naplót folyamatosan ellenőrizték, eseti bejegyzéseket tettek a naplóba.

Műszaki ellenőri szolgáltatás 1 050 000 Ft.

Projektmenedzsment tevékenység

A projektmenedzsment a projektet folyamatosan irányította. Az előzetes egyeztetés után előkészítette az ajánlatkérési eljárásokat, megszerkesztette a kivitelezési és egyéb szerződéseket.

Folyamatosan tartotta a kapcsolatot a beruházóval és a kivitelezővel, valamint a projekt többi résztvevőjével. Elkészítette a módosítási kérelmeket, a kifizetési kérelmeket és a beszámolókat.

Folyamatosan biztosította az információáramlást a Közreműködő Szervezet és a projektgazda között.

Projektmenedzsment tevékenység 2 597 071 Ft.

Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság tevékenység bemutatása

A támogatói okirat megérkezése után elkészült a „C” típusú tábla, amely az ingatlan bejáratánál elhelyezésre került. Folyamatosan készült fotó és elkészült a fotódokumentáció a beszámolóhoz és a térképtérhez. A záró beszámoló részeként kiadtunk egy közleményt a projekt sikeres befejezéséről, amely az Alföldhírben és Facebookon is megjelent. Alátámasztó dokumentumok: fotó a projektábráról, fotó dokumentáció a záró beszámolóhoz, megjelent közlemény szkennelt formában.

Tájékoztatás és nyilvánosság kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása céljából 519 414 Ft

Össességében a projekt 100%-ban elkészült, az elszámolás és beszámoló elkészült.

Tiszaörs, 2022. július 04.

